



VZOR PROTOKOLU

o vykonaní ohrevu vykurovacej dosky podlahového vykurovania IVARTRIO+ na báze anhydridového poteru

1) Evidenčné údaje:

Investor (v zastúpení): _____

Adresa zakázky: _____

Dodávateľ (v zastúpení): _____

Pokládka poteru dňa: _____

Druh/typ poteru: _____

2) Postup a parametre ohrevu:

Vonkajšia teplota: _____

Vnútorňá teplota: _____

Fáza A - Ohrev anhydridového poteru začatý min. 7 dní po jeho aplikácii

Dni	Dátum	Vstupná teplota ve °C	Podpis
1-3.		Ohrev na +20 °C	
4.		Ohrev na +25 °C	
5.		Ohrev na +30 °C	
6.		Ohrev na +35 °C	
od 7. dňa		Ohrev na +40 °C až +50 °C	
posledný deň		Dosiahnutá vyzretosť* poteru pre pokládku nášlapnej vrstvy	

*vyzretosť poteru závisí od druhu podlahovej krytiny $\leq 0,3\%$ prípadne $\leq 1,0\%$ CM

Fáza B - Skúška vyschnutia poteru - pomocou fólie **

Dátum	Skúška fólií - poter suchý : ÁNO / NIE	Podpis

**nenahrádza meranie CM prístrojom pred zahájením pokládky podlahovej krytiny

Fáza C - Pokles vstupnej teploty do vyschnutého anhydridového poteru

Dni	Dátum	Vstupná teplota ve °C	Podpis
		Pokles teploty na +40 °C	
		Pokles teploty na +30 °C	
		Pokles teploty na +20 °C	

Odporúčanie:

Pred pokládkou konkrétnej podlahovej krytiny je odporúčané vykonať kontrolu vyschnutia poteru CM prístrojom a riadiť sa pokynmi dodávateľa / výrobcu podlahovej krytiny.

3) Záver:

Tento protokol bol prečítaný, odsúhlasený a podpísaný.

Dátum skúšky: _____

Miesto vykonania: _____

Podpis investora: _____
(v zastúpení)Podpis zhotoviteľa: _____
(v zastúpení)