



VZOR PROTOKOLU

o vykonaní ohrevu omietky stenového vykurovania IVARTRIO+

1) Evidenčné údaje:

Investor (v zastúpení): _____

Adresa zakázky: _____

Dodávateľ (v zastúpení): _____

Aplikácia omietky dňa: _____

Druh/typ omietky: _____

Požiadavky:

- pred zahájením ohrevu steny je nutné vykonať tlakovú skúšku systému a nastavenie prietokov vo vykurovacích okruhoch
- zahájenie ohrevu pri cementových omietkach je možné najskôr za 21 dní od realizácie (popr. podľa údajov výrobcu)
- zahájenie ohrevu pri sadrových omietok je možné najskôr za 7 až 14 dní od realizácie (popr. podľa údajov výrobcu)
- je nutné zaistiť výmenu vzduchu v miestnosti bez prievanu
- **údaje výrobcu omietky, ktoré sa líšia od tohoto protokolu, je nutné bezpodmienečne dodržiavať**

2) Postup a parametre ohrevu:

Vonkajšia teplota: _____

Vnútorňa teplota: _____

Dni	Dátum	Vstupná teplota ve °C	Podpis
1.		Ohrev na +25 °C	
2.		Ohrev na +30 °C	
3.		Ohrev na +35 °C	
4.		Ohrev na +40 °C	
5.		Ohrev na +45 °C až +50 °C (dosiahnutú max. teplotu udržiavať 3 dni)	
po 3 dnoch		znižovať denne teplotu o 10°C až na predvolenú hodnotu	

3) Záver:

Tento protokol bol prečítaný, odsúhlasený a podpísaný.

Dátum skúšky: _____

Miesto vykonania: _____

Podpis investora: _____
(v zastúpení)

Podpis zhotoviteľa _____
(v zastúpení)